

## RELATÓRIO FINAL

**Projeto:** Restauração da Igreja de Nossa do Rosário de Acuruí

**Proponente:** Instituto Yara Tupynamba

**Local:** Acuruí – Itabirito

O projeto *Restauração da Igreja de Nossa do Rosário de Acuruí* foi selecionado na plataforma Semente, através de assinatura de Termo de Compromisso, em abril de 2018, sendo proposto para 10 meses de execução. Destaca-se que as ações do projeto foram iniciadas no mês de abril de 2018 e estendidas até abril de 2019, sendo finalizado em 12 meses, havendo prorrogação de dois meses do período inicialmente previsto.

Como forma de contextualizar o projeto, destaca-se que a Igreja de Nossa Senhora do Rosário de Acuruí, inserida dentro do perímetro de tombamento do Núcleo Histórico de Acuruí, foi construída no início do séc. XVIII e interdita no ano de 2016 por ordem do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, com riscos de incêndio e desmoronamento de algumas estruturas, comprometendo a integridade física de frequentadores e fieis.

Em 2016 a Igreja apresentava problemas estruturais e físicos, como trincas de grandes dimensões; manchas de umidade em toda alvenaria, principalmente junto à base, nos elementos decorativos e junto aos elementos de drenagem de água pluvial; reboco comprometido, apresentando trechos com estufamento e desprendimento; instalações elétricas precárias; ausência de sistema de prevenção e combate a incêndio e pânico, SPDA, dentre outros.

Diante dessa situação, o projeto **Restauração da Igreja de Nossa do Rosário de Acuruí** foi proposto e selecionado na plataforma Semente com o objetivo de promover a restauração da Igreja conforme projeto arquitetônico e projetos complementares (drenagem, SPDA, estrutural, elétrico, hidráulico, telhado) analisados e aprovados previamente pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN.

As atividades propostas no plano de trabalho inicial foram desenvolvidas e, após acompanhamento da execução do projeto e análise dos documentos apresentados na prestação de contas, destaca-se que as atividades do plano de monitoramento foram devidamente desenvolvidas e as metas cumpridas e comprovadas conforme os meios de verificação previstos. As atividades realizadas foram:

- **Reforma de aproximadamente 300m<sup>2</sup> de telhado conforme especificações técnicas do projeto arquitetônico** - Esta atividade foi subdividida em quatro itens sendo apresentada da seguinte forma:

1. Recuperação da cobertura, incluindo torres, nave, capela-mor e sacristias;
2. Recomposição das cimalthas com a mesma volumetria utilizando argamassa mineral (terra, areia e cal);
3. Instalação de novos forros em madeira, incluindo batistério, nave e sacristias;
4. Fixação e montagem da cimaltha da nave (elemento arquitetônico e artístico);

O relatório completo apresentado pelo Instituto Yara Tupynamba pode ser visualizado no anexo 01 deste parecer;

- **Reforço estrutural da Igreja conforme especificações técnicas do projeto arquitetônico** – Esta atividade foi subdividida em onze itens sendo apresentada da seguinte forma:

1. Recuperação estrutural (externo e Interno) – Inicialmente realizada a identificação das patologias estruturais e do talude que comporta a Capela para posterior execução do reforço estrutural com a utilização de chapas metálicas e fixação dos perfis/grampeamento com barras rosqueadas e solda; Nesta fase foi realizado também o escoramento do arco do cruzeiro de forma criteriosa e o grampeamento para reestruturação junto à alvenaria em pedra, tal procedimento foi realizado no óculo do coro e o embasamento em pedra acima da porta principal da Capela;
2. Reboco com massa mineral (externo e Interno) – realizado o tratamento das alvenarias em pedra que apresentavam movimentação do material ou perigo de queda e desabamento. Foram recompostas as pedras com fixação a base de cal e recomposto o reboco com aplicação de argamassa mineral (terra, areia e cal), seguindo a composição construtiva original;
3. Pintura a base de cal com traço de cal, água e cola branca;
4. Desmonte das portas e janelas que apresentavam comprometimento de suporte ocasionado por ataque de insetos xilófagos e exposição direta as intempéries;

5. Identificação e limpeza das peças em cantarias (elementos de composição arquitetônica, fechamentos, pináculos e cruzes);
6. Execução do sistema de drenagem com o uso do Macdrain® e tubo corrugado perfurado em acordo ao Projeto Executivo;
7. Adequação dos passeios e acessos pessoas com necessidades especiais;
8. Adequação das estruturas pertencentes ao Coro, incluindo arcadas, colunas, balaustrada e piso;
9. Recomposição e instalação dos pisos;
10. Limpeza e recomposição das soleiras em pedra;
11. Demolição da escada em madeira para serviços de reforço estrutural nas torres da Capela e confecção de escada espiral em estrutura metálica conforme Projeto Executivo;

O relatório completo apresentado pelo Instituto Yara Tupynamba pode ser visualizado no anexo 02 deste parecer;

- **Reparação da rede elétrica conforme especificações técnicas do projeto** – Esta atividade foi subdividida em quatro itens sendo apresentada da seguinte forma:
  1. Instalação do sistema luminotécnico (externo e Interno), incluindo: instalação dos eletrodutos e caixas de distribuição emboçados na alvenaria; instalação dos spots para iluminação monumental, refletores (externos e internos) e arandelas; montagem do quadro de energia/distribuição na Sacristia lateral do lado esquerdo; Ligação do circuito elétrico;
  2. Instalação do sistema de alarme e combate a incêndio/emergência, incluindo: instalação dos sensores de fumaça nas sacristias, capela-mor, nave, e torre lateral e sineira; instalação dos condutores e eletrodutos emboçados na alvenaria; instalação das luminárias de emergência nas sacristias, capela-mor, nave, batistério, torres laterais e coro; montagem e instalação do quadro na Sacristia; ligação do circuito de alarme e incêndio;

3. Sistema de som - montagem do cabeamento via caixa de distribuição por eletrodutos para posterior instalação do sistema de som em todos os espaços da Capela.
4. Elaboração e Execução do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas SPDA e fixação do circuito pela cobertura da Capela;

O relatório completo apresentado pelo Instituto Yara Tupynamba pode ser visualizado no anexo 03 deste parecer:

- **Prospecção do solo da área de atuação do projeto** – as prospecções do solo foram realizadas com a remoção, camada por camada, buscando expor trechos da fundação para identificação das técnicas construtivas. As escavações neste caso tiveram uma profundidade predeterminada, seguindo as especificações do projeto executivo de engenharia. Nesse sentido, a equipe de arqueologia iniciou a abertura da trincheira determinada pela engenharia, nas dimensões preestabelecidas de 30 cm de largura e 40 cm de profundidade ao longo da atual porção externa de proteção que margeia o imóvel. A trincheira foi aberta em quadras e em níveis de 10 em 10 cm até atingir a profundidade de 40 cm.

O relatório completo apresentado pelo Instituto Yara Tupynamba pode ser visualizado no anexo 04 deste parecer:

De maneira geral, pode-se considerar o objetivo final do projeto ampliado ao longo do seu processo de execução. Vale destacar que todo o trabalho de Restauração da Igreja de Nossa do Rosário de Acuruí foi acompanhado pela equipe da plataforma Semente através de diversas visitas técnicas in loco realizadas durante todo o período de execução do projeto.

Diante do exposto acima, o projeto obteve aprovação referente ao Relatório Técnico Final, como pode ser verificado no anexo 05 deste parecer.

Referente ao custo total do projeto, foi definido o orçamento de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), sendo o repasse realizado em uma única parcela oriunda do Inquérito Civil nº MPMG 0319.14.000092-2.

Com relação as despesas geradas pelo projeto, reporta-se que foram gastos R\$ 338,45 (trezentos e trinta e oito reais e quarenta e cinco centavos) com encargos sociais,

referente à um custo de INSS; R\$ 515.477,40 (quinhentos e quinze mil, quatrocentos e setenta e sete reais e quarenta centavos) com despesas gerais, referente ao custo com Insumos / Materiais / Ferramentas / Prestadores de Serviços ; R\$ 5.183,20 (cinco mil, cento e oitenta e três reais e vinte centavos) com impostos e tarifas referente ao custo com manutenção de conta bancária exclusiva e IRRF.

O anexo 06 deste parecer demonstra e expõe detalhadamente cada uma das rubricas apresentadas no parágrafo acima, e gera a aprovação financeira das rubricas apresentadas no decorrer deste relatório expositivo.

Somadas as despesas expostas acima, e detalhadas na planilha financeira apresentadas no anexo citado, totaliza-se em R\$ 520.999,05 (quinhentos e vinte mil, novecentos e noventa e nove reais e cinco centavos), sendo esta a despesa total gerada ao longo da execução do projeto.

Conforme definido em Termo de Compromisso, o valor total do projeto foi mantido ao longo dos doze meses de execução em conta específica da **Instituto Yara Tupynamba** em aplicação de baixo risco, havendo um rendimento total R\$ 14.587,75 (quatorze mil, quinhentos e oitenta e sete reais e setenta e cinco centavos). Ou seja, o valor do projeto passou de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para R\$ 514.587,75 (quinhentos e quatorze mil, quinhentos e oitenta e sete reais e setenta e cinco centavos).

Ainda referente as receitas, informa-se que, ao longo da execução do projeto, houve a devolução de três valores para a conta exclusiva por parte do Instituto Yara Tupynambá, sendo estes valores estornados devido a cobranças realizadas indevidamente ao longo da execução das atividades.

Os valores estornados podem ser detalhados a seguir, sendo: R\$ 5.384,10 (cinco mil, trezentos e oitenta e quatro reais e dez centavos) referente à um pagamento efetuado de valor maior sobre a nota fiscal número 154.905 realizado em 12 de setembro de 2018; R\$ 1.000,00 (hum mil reais) referente à pagamento indevido realizado em 03 de maio de 2018; e R\$ 27,20 (vinte e sete reais e vinte centavos) referente à crédito para repor ISSQN realizado em duplicidade em 07 de maio de 2018.

Somando-se todos as receitas, incluindo estornos e rendimentos, chega-se ao total de R\$ 520.999,05 (quinhentos e vinte mil, novecentos e noventa e nove reais e cinco centavos), valor equivalente às despesas totais geradas ao longo da execução do projeto **Restauração da Igreja de Nossa do Rosário de Acuruí**. Conclui-se desta forma que o valor de receitas e despesas é equivalente, não apresentando saldo remanescente em conta.


Para finalizar este parecer afirma-se que todo o recurso utilizado foi comprovado dentro da plataforma Semente, mediante apresentação de notas e cupons fiscais e demais documentos pertinentes.

Os gastos e remanejamentos realizados foram acompanhados pela equipe de monitoramento do Semente, e os extratos bancários encontram-se em documento anexo 07 deste parecer.

Os referidos documentos comprobatórios da prestação de contas financeira estão disponíveis virtualmente para acesso e conhecimento do Promotor de Justiça dentro do sistema da plataforma Semente. Em razão do funcionamento e segurança da plataforma este acesso depende de cadastramento. Assim, a equipe do Semente está à disposição para realização de novos cadastros necessários e esclarecimento de dúvidas.

Diante do exposto, **manifesta-se pela aprovação da prestação de contas final do presente projeto.**

Belo Horizonte, 19 de junho de 2020,



Renata Fonseca Guimarães

Coordenadora Técnica - **Semente: Transformando ideias em projetos**



Aline Seoane Resende Paulino

Coordenadora Jurídica - **Semente: Transformando ideias em projetos**



Ustane Lopes Martins

Coordenadora Financeira - **Semente: Transformando ideias em projetos**