

PARECER TÉCNICO

Projeto: Projeto de Águas Integradas - Construção de Barraginhas

Proponente: Prefeitura Municipal de Itabirito

Local: Itabirito / MG

Responsável Técnico: Renata Fonseca

No dia 09 de maio de 2019 a Coordenadora Técnica da plataforma Semente, Renata Fonseca, realizou uma visita de acompanhamento ao projeto “Projeto de Águas Integradas - Construção de Barraginhas” a fim de verificar o processo de finalização da primeira etapa do projeto - diagnóstico conclusivo (projeto básico) para viabilização da futura construção de barraginhas.

A visita ocorreu com o objetivo de observar e monitorar a apresentação do diagnóstico conclusivo, realizado pela empresa vencedora da primeira licitação para o Subcomitê de Bacia Hidrográfica do Rio Itabirito, conforme solicitado pela promotoria de Itabirito na proposta de projeto, realizada em agosto de 2018.

A apresentação ocorreu no Parque Ecológico de Itabirito com a presença de 27 pessoas interessadas, sendo eles, representantes das secretarias do município de Itabirito e membros do Subcomitê de Bacia Hidrográfica do Rio Itabirito.

Foi apresentado o Processo Licitatório nº 270/2018 na modalidade Pregão Presencial nº 149/2018 do tipo Menor Preço. Neste processo, a empresa vencedora foi a empresa Agroambiental Consultoria e Engenharia LTDA, inscrita no CNPJ 22.459.129/0001-03, com o valor de R\$ 28.900,00 (Vinte e oito mil e novecentos reais).



A apresentação continha os resultados básicos do diagnóstico como número de barraginhas a serem implementadas no município e seus respectivos locais. Ao longo da explanação do representante da empresa, foram discutidos diversos temas acerca da obra apresentada.

Um ponto esclarecido nesta reunião foi a respeito do valor do processo de realização do diagnóstico. Anteriormente previsto no valor de R\$50.000,00 (cinquenta mil reais), porém, com base no processo licitatório do modo menor preço, ele teve custo de R\$ 28.900,00 (Vinte e oito mil e novecentos reais). Quando apresentado o valor inferior, a Prefeitura foi questionada sobre o que seria feito com o saldo remanescente, que representa um montante de R\$ 21.100,00 (vinte e um mil e cem reais).

Neste momento houve a participação da Coordenadora técnica da plataforma Semente que esclareceu o formato de monitoramento deste recurso, e a viabilidade de remanejamento do mesmo para a próxima fase, de execução, mediante encaminhamento de ofício.



Considera-se que o evento cumpriu com seu objetivo por trazer a discussão dos resultados do diagnóstico para dentro das reuniões do subcomitê, conforme solicitado como condicionante do trabalho. Após a validação da ata de reunião, será iniciado o segundo processo licitatório deste projeto.

Sem mais,

Belo Horizonte, 11 de maio de 2019.